


## 研商竹圍漁港北岸疏浚用地小燕鷗棲地營造工作相關事宜 現勘紀錄

- 一、 時間：108年3月19日(星期二)上午11時0分
- 二、 地點：竹圍漁港北岸疏浚用地
- 三、 主席：陳主任忠庸
- 四、 出席人員：詳附件出席人員名單 記錄：張育瑄
- 五、 會勘結論：
  - (一) 有關繁殖棲地整平部分，請承攬商由土堤至現有南側第1面竹籬及水池至綠美化緩坡之範圍推平整地及積水清除(如圖一)。
  - (二) 有關架設圍籬部分，依吳理事長要求擴大圍籬範圍(如圖一)，南北側圍籬由海堤留通行道路15米處施作，南側圍籬須與現有圍籬銜接。
  - (三) 因擴大圍籬範圍，南北側圍籬長度約各增加40~45米。另工作說明書內需施作木框竹籬門，依吳理事長要求，為避免顯目，改為竹籬門，餘依合約施作。
  - (四) 有關海堤側圍籬架設，因配合桃園市政府農業局海堤填土區整平時程，俟該地整平(預定於4月15日前)後再交承攬商施作，預計於4月25日前完成。
  - (五) 桃園市政府農業局同意於108年5月至8月間於小燕鷗棲地區域及綠美化緩坡管制人員進出，以避免騷擾小燕鷗棲地。
- 六、 散會(12時0分)



紅框為需施作圍籬範圍、藍框為需整平棲地範圍

圖(一)竹圍漁港北岸疏浚用地架設圍籬及棲地整平區域示意圖